



PREFEITURA DE
MASSAPÊ

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Prefeitura de
MASSAPÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM
VESTIÁRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.250,00						0,41%
2.0	INFRAESTRUTURA	3.022,85						0,55%
3.0	PAREDES E PAINÉIS		23.104,68					4,17%
4.0	COBERTURA	49.137,97	49.137,97	49.137,97	35.043,90	35.043,90	29.366,40	44,61%
5.0	ESQUADRIAS					2.426,33		0,44%
6.0	REVESTIMENTO				20.638,92	20.638,92		7,46%
7.0	PISOS				48.515,46	26.982,81		13,64%
8.0	PINTURA						37.194,88	6,72%
9.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.316,14						1,50%
10.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS	4.048,28						0,73%
11.0	DRENAGEM PLUVIAL	10.263,85	2.200,40					2,25%
12.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220			11.943,71	11.943,71			4,32%
13.0	SPDA				5.033,53			0,91%
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS			2.616,61	947,17	45.028,42	19.424,23	12,29%
	PERCENTUAL TOTAL							100,00%
	TOTAIS PARCIAIS	77.039,09	74.443,04	63.698,28	122.122,70	130.120,39	85.985,51	
	PERCENTUAIS MENSAIS DE DESEMBOLSO	13,92%	13,45%	11,51%	22,07%	23,51%	15,54%	100,00%
	TOTAL GERAL DA OBRA							553.409,01
						BDI	28,82%	R\$ 159.492,48
						TOTAL GERAL		712.901,49



(Handwritten signature)

Francisco Kely Cordeiro Farias
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 346668

(Handwritten mark)