



PREFEITURA DE
MASSAPÊ

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA
E MEIO AMBIENTE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Prefeitura de
MASSAPÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA - CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM
VESTIÁRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	PERCENTUAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.250,00				0,73%
2.0	PAREDES E PAINÉIS	8.242,67				2,66%
3.0	COBERTURA	23.211,25	58.255,15	35.043,90	29.366,40	47,09%
4.0	ESQUADRIAS		1.044,63	1.796,20		0,58%
5.0	REVESTIMENTO					0,34%
6.0	PISOS	447,97				0,14%
7.0	PINTURA				49.461,97	15,97%
8.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.759,94	1.759,94	1.759,94		1,70%
9.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS		4.261,36			1,38%
10.0	DRENAGEM PLUVIAL	9.437,38				3,05%
11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS 127/220		11.496,31	11.496,31		7,42%
12.0	SPDA			3.715,24		1,20%
13.0	SERVIÇOS DIVERSOS		34.758,70	4.371,47	15.864,84	17,75%
	PERCENTUAL TOTAL					100,00%
	TOTAIS PARCIAIS	45.349,22	111.576,09	58.183,06	94.693,21	
	PERCENTUAIS MENSIS DE DESEMBOLSO	14,64%	36,02%	18,78%	30,57%	100,00%
	TOTAL GERAL DA OBRA					309.801,58
				BDI	28,82%	R\$ 89.284,82
				TOTAL GERAL		399.086,40



Francisco Kelly-Cordeiro Farias
Engenheiro Civil
CREA/CE Nº 346668