



PREFEITURA DE
MASSAPÉ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA




SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OBRA - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO

ENDEREÇO: DISTRITO DE MUMBABA DE BAIXO - MASSAPÉ - CE

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	PERCENTUAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.961,04	51.961,04				8,56%
2	MOVIMENTO EM TERRA	4.004,59	4.004,59				0,66%
3	INFRAESTRUTURA	35.966,54	35.966,54				5,93%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.893,22			10.446,61	10.446,61	3,44%
5	COBERTURA	245.807,58		81.935,86	81.935,86	81.935,86	40,52%
6	PISOS	45.317,12			45.317,12		7,47%
7	ALAMBRADO	91.766,40		30.588,80	30.588,80	30.588,80	15,13%
8	PINTURA E REVESTIMENTO	48.832,71				48.832,71	8,05%
9	SERVIÇOS FINAIS	15.113,18				15.113,18	2,49%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.045,00				47.045,00	
TOTAIS PARCIAIS		606.707,38	91.932,17	112.524,66	168.288,39	233.962,16	92,25%
PERCENTUAL MENSAL DE DESEMBOLSO			15,15%	18,55%	27,74%	30,81%	92,25%
TOTAL PARCIAL							606.707,38
BDI 26,20%:							158.957,33
TOTAL GERAL:							765.664,71


Antônio Jocélio S. Soares
Engenheiro Civil
CREA/CE N° 3569